

Na temelju članka 24. Statuta Muzeja Ivanić-Grada (KLASA: 612-05/20-01-05-1, URBROJ: 238/10-162-20-123, od 02. prosinca 2020.) ravnateljica Muzeja Ivanić-Grada dana 19. travnja 2024. godine, donijela je

O D L U K U

o zaključenju II. Aneksa Ugovoru o izvođenju radova obnove pročelja zgrade stare škole u Lijevom Dubrovčaku na k.č.br.330/1, k.o. Lijevi Dubrovčak (III.faza)

Članak 1.

Muzej Ivanić-Grada i Izvođač radova tvrtka EMENDOR Advanced Solutions d.o.o., Ulica 65. bataljuna ZNG 9, 10310 Ivanić-Grad, OIB: 87847615093, zaključili su:

- Ugovor o izvođenju radova obnove pročelja zgrade stare škole u Lijevom Dubrovčaku na k.č.br.330/1, k.o. Lijevi Dubrovčak (III.faza) dana 09. kolovoza 2023. godine;
- I. Aneks Ugovoru o izvođenju radova obnove pročelja zgrade stare škole u Lijevom Dubrovčaku na k.č.br. 330/1. k.o. Lijevi Dubrovčak (III.faza) dana 23.siječnja 2024. godine;

Navedeni Ugovori sklopljeni su s rokom izvođenja radova od 203 kalendarska dana od dana uvođenja u posao. Izvođač je uveden u posao 02.10.2023. godine.

Članak 2.

Zahtjev tvrtke EMENDOR Advanced Solutions d.o.o., Ulica 65. bataljuna ZNG 9, 10310 Ivanić-Grad, OIB: 87847615093, zatraženo je produljenje roka završetka radova za 70 kalendarskih dana odnosno do 30. lipnja 2024. godine zbog specifičnosti samih radova i zahtjevnosti izrade složenih detalja fasade (vučenih profilacija); problematike i usklađivanja šablona sa izvornim profilacijama te stanjem na samoj zgradi i odobrenju istih od strane nadležne konzervatorice. Također je u tijeku izvođenja radova došlo i do pogoršanja vremenskih uvjeta koji su također utjecali na tijek i dinamiku izvođenja predmetnih radova.

Članak 3.

Slijedom naprijed navedenog, temeljem Zahtjeva tvrtke EMENDOR Advanced Solutions d.o.o., Ulica 65. bataljuna ZNG 9, 10310 Ivanić-Grad, OIB: 87847615093 te očitovanja stručnog nadzora tvrtke JAS DESIGN d.o.o., Vidikovac 2, 10312 Kloštar Ivanić, OIB: 58498183886, ravnateljica Muzeja Ivanić-Grada odobrava sklapanje II. Aneksa Ugovoru iz članka 1. ove Odluke kojim će se ugovoriti produljenje roka izvođenja radova za 70 kalendarskih dana odnosno do 30. lipnja 2024. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Muzeja Ivanić-Grada.

KLASA: 361-01/23-01/02
URBROJ: 238-10-162-24-53
Ivanić-Grad, 19. travnja 2024.

Ravnateljica Muzeja Ivanić-Grada:
Rosana Škrkulja

